


แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ รายจ่ายบงลงทุน
 หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้าง | การดำเนินงาน | | | | | | | | | | วงเงินอนุมัติสั่งซื้อ/ จ้าง | ชื่อผู้ขาย/ผู้รับ จ้าง | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | | | ระหว่าง เตรียมการ | แต่งตั้ง คณะกรรมการ | จัดทำ Spec | จัดทำ ราคากลาง | จัดทำร่าง TOR | เผยแพร่ ร่าง TOR | จัดทำ รายงานขอ ซื้อขอจ้าง | เผยแพร่ ประกาศ เชิญชวน | อนุมัติสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง | รอลงนาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ | | | |
| ๑ | งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ การเรียนรู้เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อม อุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร | ๑ หลัง | ๕๘,๐๓๕,๐๐๐ | e-bidding | | | | | | | | | | | ๒๖๕,๐๐๐,๐๐๐ | บริษัท นิวเทค โนโลยี เอ็นจิ เนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด | เงินงบประมาณปี ๒๕๖๔ ที่ได้รับ จัดสรร วิทยาลัยได้เบิกจ่ายค่าจ้าง ก่อสร้างในงวดที่ ๑๕ ถึงงวดที่ ๑๙ เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๐,๕๔๕,๐๐๐ บาท เงินส่วนที่เหลือ สามารถจ่ายได้ถึงงวดที่ ๒๐ เต็มงวด และจ่ายในงวด ๒๑ ได้จำนวน ๕๓๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น ซึ่งไม่เต็มงวด โดยขณะนี้วิทยาลัยฯ อยู่ระหว่าง รอ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒๐ |

ลงมือชื่อ.....เบญญาภา.....ผู้รายงาน
 (นางสาวเบญญาภา นิมเรือง)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ลงมือชื่อ..........ผู้รับรอง
 (นางขวัญตา บุญวาส)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ